

# COMUNE DI PILA PROVINCIA DI VERCELLI

## DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 111 DEL 10.11.2022

**OGGETTO:** Lavori di **Messa in sicurezza viabilità interna al centro storico** CUP C75F21000350001 - CIG 88553691AD – Approvazione stato finale (II SAL) – relazione sul conto finale e CRE – Liquidazione fattura n. 71 DEL 27/10/2022 alla Ditta **CARMELLINO COSTRUZIONI S.A.S. di Carmellino Silvano & C.**

Visto il **progetto definitivo/esecutivo** per la **Messa in sicurezza viabilità interna al centro storico** approvato con **Determinazione n. 72 del 02.08.2021** redatto dal dott. ing. Giovanni Mattasoglio, con studio in Scopello (VC) – Via Statale, 32 all'uopo incaricato con propria determinazione n. 69/2021 il cui quadro economico ammonta a complessivi euro 100.000,00;

Vista la **Determinazione n. 78 in data 30/08/2021** con la quale venivano **affidati** i suddetti **lavori** alla ditta **CARMELLINO COSTRUZIONI S.A.S. di Carmellino Silvano & C.** con sede legale in Via della Chiesa, 18 13027 Scopa (VC) –c.f. CRM SVN 63M06 L669D - p iva /c.f. 02583050022;

**Tenuto conto dei seguenti dati:**

- **Consegna dei lavori** sotto le riserve di legge, in pendenza della stipula del contratto, **in data 03/09/2021;**
- **Verbale di sospensione** dei lavori n. **01 del 07/09/2021** con cui le lavorazioni venivano momentaneamente sospesi così come dichiarato dalla Direzione Lavori;
- Regolare **sottoscrizione del contratto** in data **14/02/2022 (Rep. 294/2022)**, per un importo netto di euro 72.271,39;
- **Verbale di consegna** dei lavori **definitivo** del **03.05.2022;**
- **Verbale di sospensione** dei lavori n. **2 del 06.05.2022** con cui le lavorazioni venivano momentaneamente interrotte in attesa di approvazione del progetto del Cordar Valsesia per la sostituzione dei sottoservizi nelle aree interessate dall'intervento;
- **Determinazione n. 58 del 20.06.2022 di approvazione della contabilità di cui al I° SAL** corrispondente a tutto il 08/06/2022 dei lavori di **MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ INTERNA AL CENTRO STORICO** nonché della **liquidazione della fattura** della **CARMELLINO COSTRUZIONI S.A.S. di Carmellino Silvano & C.** con sede legale in Via della Chiesa, 18 13027 Scopa (VC) –c.f. CRM SVN 63M06 L669D - p iva /c.f. 02583050022, (**Numero 54 del 10.06.2022**) di euro 26.084,01 oltre iva 22% per un totale di **euro 31.822,49;**
- **Verbale di ripresa dei lavori** n. **02 redatto in data 29/08/2022** con cui la D.L. dott. Ing. G. Mattasoglio autorizzava la ripresa dell'attività in quanto venivano meno i motivi di sospensione

Visto quanto sopra;

**Considerato** che, il Direttore dei Lavori, dott. ing. Giovanni Mattasoglio consegnava in data 26.10.2022, registrata al prot. n. 1619/2022, tutta la documentazione tecnica-contabile relativa al II° SAL corrispondente al Finale costituita da:

- o Libretto delle misure aggiornato al 25.10.2022
- o Registro di contabilità aggiornato al 25.10.2022;
- o Sommario del Registro di contabilità – stato finale
- o Stato finale dei lavori n. 2 a tutto il 25/10/2022;
- o Certificato di pagamento n.2 a tutto 25/10/2022 pari ad euro 46.187,38 oltre iva del 22% per un totale di euro 56.348,60;
- o Relazione del Direttore dei lavori sul conto finale
- o La certificazione di ultimazione dei lavori (terminati in data 24/05/2021);

nonché il Certificato di Regolare Esecuzione;

**Precisato che:**

- dalla *Relazione del Direttore dei lavori sul conto finale* emerge che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in tempo utile e che i lavori si sono svolti in conformità rispetto agli accordi contrattuali e le previsioni del progetto nonché alla disposizioni impartite dalla D.L. e conseguentemente è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione che specifica ulteriormente tra l'altro come l'intervento è stato eseguito con buoni materiali ed a regola d'arte e che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori non sono pervenute contestazioni in merito;
- Dal **certificato di pagamento n.2 a tutto 25/10/2022** si deduce quale credito dell'impresa, l'importo di **Euro 46.187,38 oltre iva 22% (Euro 10.161,22) per complessivi Euro 56.348,60** e più precisamente:

Lavori e somministrazioni:	euro 72.271,39
Sommano importi soggetti a ritenute	euro 72.271,39
Sommano importi NON soggetti a ritenute	euro 0,00
Ammontare dei certificati precedenti	euro 26.084,01
Sommano le detrazioni	euro 26.084,01
<b>Credito Impresa</b>	<b>euro 46.187,38</b>
Per Iva 22%	euro 10.161,22
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>euro 56.348,60</b>

**Dato altresì** atto della Fattura della **CARMELLINO COSTRUZIONI S.A.S. di Carmellino Silvano & con sede legale in Via della Chiesa, 18 13027 Scopa (VC) –c.f. CRM SVN 63M06 L669D - p iva /c.f. 02583050022**, (Numero 71 del 27/10/2022) di euro 46.187,36 oltre iva 22% per un totale di euro 56.348,60 in atti il 28/10/2022 prot. n. 1632/2022;

**Vista** la regolarità del D.U.R.C n. protocollo INAIL 34123454 con scadenza validità 24/11/2022; nonché la richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 I.U. richiesta n.202100000855591 dalla quale risulta, quale stato richiesta: soggetto non inadempiente;

**Dato atto** che la spesa relativa ai lavori in oggetto, trova imputazione nel piano dei conti finanziari integrato 10.05-2.02.01.09.012 cap. 8230/3476/1 del Bilancio di previsione 2022, esecutivo, ai sensi del D.Lvo n. 118/2011 in conto competenza;

**Richiamati:**

- Il d.lgs. 50/2016 ed s.m.i;
- Il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore;
- Il D.lg. 267/2000;
- **Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)**

## DETERMINA

- 1) Di **approvare** la **contabilità di cui al 2° SAL pari al finale** nonché tutta la **documentazione tecnica-contabile relativa al II° SAL corrispondente al Finale la relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare Esecuzione**– in atti il 26.10.2022 prot. n. 1619/2022, costituita da:
  - Libretto delle misure aggiornato al 25.10.2022
  - Registro di contabilità aggiornato al 25.10.2022;
  - Sommario del Registro di contabilità – stato finale
  - Stato finale dei lavori n. 2 a tutto il 25/10/2022;
  - Certificato di pagamento n.2 a tutto 25/10/2022 pari ad euro 46.187,38 oltre iva del 22% per un totale di euro 56.348,60;
  - Relazione del Direttore dei lavori sul conto finale
  - La certificazione di ultimazione dei lavori (terminati in data 24/05/2021);nonché il Certificato di Regolare Esecuzione;
- 2) Di **dare** altresì atto che **dalla contabilità, risulta** quale **credito** dell'Impresa l'importo di Euro 46.187,38 oltre iva 22% (Euro 10.161,22) per **complessivi euro 56.348,60**;
- 3) Di **procedere** alla liquidazione della fattura della **CARMELLINO COSTRUZIONI S.A.S. di Carmellino Silvano & con sede legale in Via della Chiesa, 18 13027 Scopa (VC) –c.f. CRM SVN 63M06 L669D - p iva /c.f. 02583050022**, (Numero 71 del 27/10/2022) di euro 46.187,36 oltre iva 22% per un totale di euro 56.348,60 in atti il 28/10/2022 prot. n. 1632/2022.

Ai sensi dell'art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il sottoscritto esprime, sulla proposta della presente di determinazione, il seguente parere, in ordine alla sola regolarità tecnica:  
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Enrico Cottura

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**  
**SI ATTESTANO LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA (ART. 153 C.3,4**  
**e 5 D.LGS. 267/2000).**  
PILA, 10.11.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Toietti Rag. Daniela

**VISTO DI COPERTURA MONETARIA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RILASCIA  
IL VISTO DI COPERTURA MONETARIA ATTESTANTE LA COMPATIBILITA' DEL  
PAGAMENTO DELLA SUDDETTA SPESA CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON  
LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA (ART.9 C.1 LETTERA A) PUNTO 2 D.L. N .78/2009)  
PILA, 10.11.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Toietti Rag. Daniela

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatizzato del Comune di Pila, dal giorno 22.12.2022 al giorno 06.01.2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi.*

PILA, li 22.12.2022

Il Segretario Comunale  
F.to Mornico Dr. Patrizio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PILA, li 22.12.2022

Il Segretario Comunale  
F.to Mornico Dr. Patrizio